

Intervento di Bonifica del Canale di Guardia - Portoscuso

Intervento di Bonifica del Canale di Guardia - Portoscuso

□

[1]

L'intervento ha riguardato lavori di Bonifica del Canale di Guardia , a Portoscuso. Sono stati effettuati lavori di scavo di scorie e terreno contaminato, trasporto, smaltimento e rinterro successivamente alle operazioni di caratterizzazione delle pareti e fondo scavo.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 418.061,58
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 418.061,58
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Portoscuso](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Comune di Portoscuso](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 418.061,58

Risorse impegnate:

€ 418.061,58

Risorse spese:

€ 418.061,58

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/10/2010

Data fine effettiva:

09/11/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

16/11/2011

Data fine effettiva:

12/07/2013

- AUS - Corradu
Data inizio effettiva:
15/10/2013
Data fine effettiva:
22/10/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VIII [27]

- Azione 8.1.1 [28]

Comune:

Cagliari [29] (CA [8])



[30]

ICOOLHUNT SRL [30]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [31]

- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Pula [33] (CA [8])



[34]

SarduPro S.r.l. [34]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [31]

- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Cagliari [29] (CA [8])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022