

Bonifica amianto - Comune di Oristano - Cantiere via del Porto

Bonifica amianto - Comune di Oristano - Cantiere via del Porto

□

 [1]

La Regione Sardegna, attraverso il POR FESR, ha finanziato interventi di bonifica dall'amianto destinati alle Province. Il progetto rientra fra le azioni di tutela ambientale e di prevenzione dei rischi e dei danni ambientali.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 189.961,97
- Risorse da impegnare: € 986,89

- Risorse spese: € 189.961,97
- Risorse da spendere: € 986,89

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Oristano](#) [9]

Indirizzo:

Oristano, Via del Porto

Attuatore:

[Provincia di Oristano](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 190.948,86

Risorse impegnate:

€ 189.961,97

Risorse spese:

€ 189.961,97

Economie ammesse:

€986,89

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

22/05/2014

Data fine effettiva:

22/05/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

16/12/2014

Data fine effettiva:

06/05/2015

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
06/05/2015
Data fine effettiva:
06/05/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana



Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [8])



[29]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [8])



[32]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022