

Messa in funzione della Casa della Salute di Tortolì - ASL n. 4

Messa in funzione della Casa della Salute di Tortolì - ASL n. 4

□

 [1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 194.996,66
- Risorse da impegnare: € 3,34
- Risorse spese: € 194.996,66
- Risorse da spendere: € 3,34

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Servizi di cura](#) [4]

Azione:

[Azione - Case della Salute](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Tortoli](#) [9]

Indirizzo:

Tortoli',

Attuatore:

[Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 195.000,00

Risorse impegnate:

€ 194.996,66

Risorse spese:

€ 194.996,66

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altre infrastrutture sociali

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio prevista:

01/12/2016

Data fine prevista:

28/02/2020

Data inizio effettiva:

01/12/2016

Data fine effettiva:

n.d.

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio prevista:

01/01/2020

Data fine prevista:

15/12/2020

Data inizio effettiva:

01/01/2020

Data fine effettiva:

n.d.

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio prevista:

16/12/2020

Data fine prevista:

31/12/2020

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [27][POR FESR 2007-2013](#) [13]- [ASSE VI](#) [28]- [LdA 6.3.1.a](#) [29]

Comune:

[Jerzu](#) [30] ([OG](#) [8])

[31]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [31][POR FESR 2007-2013](#) [13]- [ASSE II](#) [32]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [33]

Comune:

[Lanusei](#) [34] ([OG](#) [8])

[35]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [35][POR FESR 2007-2013](#) [13]- [ASSE III](#) [36]- [LdA 3.1.1.b](#) [37]

Comune:

[Tortolì](#) [9] ([OG](#) [8])[Vedi tutti](#) [38]

Dati aggiornati al 03/09/2022