

Lavori di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - 1° lotto

Lavori di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - 1° lotto

□

[1]

Realizzazione di opere di stabilizzazione dei versanti in due aree dell'abitato di Lanusei.

Dati finanziari


[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 762.013,02
- Risorse da impegnare: € 237.986,98
- Risorse spese: € 755.473,90
- Risorse da spendere: € 244.526,10

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Lanusei](#) [9]

Indirizzo:

Lanusei,

Attuatore:

[Comune di Lanusei](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 762.013,02

Risorse spese:

€ 755.473,90

Economie ammesse:

€244.526,10

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

22/05/2013

Data fine effettiva:

27/01/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

18/05/2015

Data fine effettiva:

26/11/2015

- **AUS - Cuiraudu**
Data inizio effettiva:
16/12/2015
Data fine effettiva:
28/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr. \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Jerzu \[28\]](#) ([OG \[8\]](#))



[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE II \[30\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[31\]](#)

Comune:

[Lanusei \[9\]](#) ([OG \[8\]](#))



[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE III \[33\]](#)

- [LdA 3.1.1.b \[34\]](#)

Comune:

[Tortoli' \[35\]](#) ([OG \[8\]](#))

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022