

# Sistemazione idraulica del Rio di Sestu - 3° lotto

## Sistemazione idraulica del Rio di Sestu - 3° lotto

□

 [1]

Attraverso il progetto sono stati finanziati gli interventi di sistemazione del rio di Sestu presso la ex S.S. 131.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 754.796,00
- Risorse da impegnare: € 245.204,00
- Risorse spese: € 754.796,00
- Risorse da spendere: € 245.204,00

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

ASSE:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Sestu](#) [9]

Indirizzo:

Sestu, pressi ex S.S.131

Attuatore:

[Comune di Sestu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 1.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 754.796,00

Risorse spese:

€ 754.796,00

Economie ammesse:

€245.204,00

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

09/08/2012

Data fine effettiva:

15/09/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/06/2015

Data fine effettiva:

15/01/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

16/01/2016

Data fine effettiva:

02/02/2017

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

**[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#)** [12][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])

[17]

**[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#)** [17][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])


[21]

**[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#)** [21][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [4]- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1 ° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]**

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VIII [27]

- Azione 8.1.1 [28]

Comune:

Cagliari [29] (CA [8])



[30]

**ICOOLHUNT SRL [30]**

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [31]

- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Pula [33] (CA [8])



[34]

**SarduPro S.r.l. [34]**

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [31]

- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Cagliari [29] (CA [8])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022