

Messa in sicurezza dell'area archeologica di Nora - Comune di Pula

Messa in sicurezza dell'area archeologica di Nora - Comune di Pula

□

Il progetto è consistito in un insieme di interventi, indispensabili per la messa in sicurezza del sito archeologico di Nora. L'area, che insiste sul promontorio di Capo di Pula, a causa dell'azione del moto ondoso, è infatti soggetta a fenomeni di erosione costiera e di dissesto geomorfologico, come evidenziato anche negli studi predisposti e presentati dal Comune di Pula durante la richiesta di variante al piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.), approvata dalla Giunta regionale.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.232.131,26
- Risorse da impegnare: € 267.868,74
- Risorse spese: € 2.225.188,62
- Risorse da spendere: € 274.811,38

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Pula](#) [8]

Indirizzo:

Pula, Nora

Attuatore:

[Comune di Pula](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.500.000,00

Risorse impegnate:

€ 2.232.131,26

Risorse spese:

€ 2.225.188,62

Economie ammesse:

€274.811,38

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/11/2014

Data fine effettiva:

29/04/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

03/06/2015

Data fine effettiva:

15/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

17/12/2015

Data fine effettiva:

02/11/2016

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1 ° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [8] ([CA](#) [7])



[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022