

Sistema Ogliastro - Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione dell'acquedotto DGR n.28/61 del 24.6.11

Sistema Ogliastro - Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione dell'acquedotto DGR n.28/61 del 24.6.11

□

 [1]

Le opere oggetto dell'intervento riguardano il risanamento strutturale e funzionale del torrino di disconnessione – ripartizione, il riordino e razionalizzazione della presa irrigua e idropotabile dell'acquedotto Ogliastro in quanto allo stato attuale le paratoie di intercettazione non sono manovrabili a causa della vetustà della struttura. La fonte di approvvigionamento è costituita dalle acque superficiali invase nella diga S. Lucia sul rio Sa Teula, avente capacità di 3,70 Milioni che alimenta la presa multisettoriale la quale, attraverso l'adduttore principale, dal torrino di disconnessione e ripartizione alimenta il consorzio irriguo dell'Ogliastro, il consorzio per la zona industriale Tortolì – Arbatax e lo schema idropotabile 17 PRGA. Al fine di regolarizzare l'esercizio dell'opera, il progetto prevede di modificare lo schema di funzionamento eliminando le paratoie di intercettazione ed inserendo in loro sostituzione delle valvole a farfalla, da posizionare entro apposita camera di manovra, e di installare gli opportuni strumenti di misura della portata nei vari rami. Si prevede inoltre di realizzare un'unica uscita dal torrino e di effettuare perciò la suddivisione della portata con una ripartizione in pressione attraverso la regolazione delle valvole sulla base delle misure di portata. La presa potabile verrà realizzata in derivazione dalla nuova presa entro il pozzetto di ripartizione, sarà sezionabile mediante valvola a farfalla e verrà installato apposito contatore per la misura dei volumi forniti all'utenza.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 343.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 343.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.5.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Villagrande Strisaili](#) [9]

Indirizzo:

Villagrande Strisaili,

Attuatore:

[Ente Acque della Sardegna \(ENAS\)](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 343.000,00

Risorse impegnate:

€ 343.000,00

Risorse spese:

€ 343.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
01/09/2012
Data fine effettiva:
01/10/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
27/04/2014
Data fine effettiva:
22/04/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
22/04/2015
Data fine effettiva:
05/05/2015

[Lascia un commento](#) [11]**Progetti in evidenza**

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])

[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [4]- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivicola Antichi Poderi soc. coop. agr. \[25\]](#)[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Jerzu](#) [28] ([OG](#) [8])

[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei \[29\]](#)[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [30]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Lanusei](#) [32] ([OG](#) [8])

[33]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei \[33\]](#)[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE III](#) [34]- [LdA 3.1.1.b](#) [35]

Comune:

[Tortolì](#) [36] ([OG](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022

