

# ID SAID\_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”

## ID SAID\_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”

□

[1]

Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per l'intervento efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci nei Comuni di Vallermosa, Villacidro, Arbus e frazione Torre dei Corsari e Portu Maga ricadenti nell'area operativa 3.2". ID SAID\_004". Sommarariamente esse possono riassumersi in: o Demolizioni e ripristini di pavimentazioni stradali; o Esecuzione scavi e ripristini; o Posa in opera di tubazioni e loro collegamento a condotte esistenti; o Installazione di apparecchiature idrauliche; o Esecuzione di nuovi allacci alle utenze; o Realizzazione della georeferenziazione delle opere; o La forma e le dimensioni delle opere risultano dal succitato progetto approvato

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.253.372,92
- Risorse da impegnare: € 951.565,46
- Risorse spese: € 2.231.430,47

- Risorse da spendere: € 973.507,91

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse VI](#) [4]

Azione:

[Azione 6.3.1](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Villacidro](#) [8]

Attuatore:

[Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

27/03/2022

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.204.938,38

Risorse impegnate:

€ 2.253.372,92

Risorse spese:

€ 2.231.430,47

Economie ammesse:

€0,00

## Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [14]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

[ID SAID\\_004 "Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2"](#) [26]


[POR FESR 2014-2020](#) [3]

- [Asse VI](#) [4]

- [Azione 6.3.1](#) [5]

Comune:

[Villacidro](#) [8] ([VS](#) [7])



[27]


[ID SAID\\_005 "Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci"](#) [27]

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

- [Asse VI](#) [4]
- [Azione 6.3.1](#) [5]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [28] ([VS](#) [7])



[29]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [29]

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

- [Asse IV](#) [30]
- [Azione 4.1.1](#) [31]

Comune:

[Sanluri](#) [32] ([VS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022