

Valorizzazione necropoli di Murrone

Valorizzazione necropoli di Murrone

□

 [1]

L'intervento di consolidamento e risanamento è finalizzato a fermare le situazioni di degrado in atto, garantire la conservazione del bene archeologico e le condizioni di sicurezza del sito. L'eliminazione dell'acqua stagnante all'interno delle celle servirà a ridurre i fenomeni di umidità interna con relativa esfoliazione delle pitture. Si dovrà procedere a rimuovere i depositi incoerenti e la formazione di patine biologiche, con successivo trattamento delle superfici a base di prodotto biocida. Il completamento del recupero darà la possibilità ai turisti di visitare la domus nella sua completezza. Alla fine degli interventi è prevista la realizzazione di pannelli didattici dotati di immagine coordinata con tutti gli interventi territoriali. Si prevede inoltre la realizzazione della scheda di catalogo del bene secondo gli standard ministeriali condivisi dalla Regione Sardegna e l'inserimento della/e scheda/e sul Sistema Informativo del Patrimonio culturale della Regione Sardegna.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 36.657,68
- Risorse da impegnare: € 98.342,32
- Risorse spese: € 0,00

- Risorse da spendere: € 135.000,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse VI](#) [4]

Azione:

[Azione 6.7.1](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Chiamonti](#) [8]

Attuatore:

[UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS](#) [9]

Dati aggiornati il:

27/03/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 135.000,00

Risorse impegnate:

€ 36.657,68

Risorse spese:

€ 0,00

Economie ammesse:

€0,00

Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [14]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]
- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [7])



[32]

[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]
- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana

