

Sistemazione d infrastrutturazione di un immobile in località Nasca come sede dell'Ente Gestore del SIC Isola di San Pietro

Sistemazione d infrastrutturazione di un immobile in località Nasca come sede dell'Ente Gestore del SIC Isola di San Pietro

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 122.469,94
- Risorse da impegnare: € 39.930,06

- Risorse spese: € 122.469,94
- Risorse da spendere: € 39.930,06

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [8]

Comune:

[Carloforte](#) [9]

Indirizzo:

Carloforte,

Attuatore:

[Comune di Carloforte](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 162.400,00

Risorse impegnate:

€ 122.469,94

Risorse spese:

€ 122.469,94

Economie ammesse:

€39.930,06

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

27/11/2014

Data fine effettiva:

27/11/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

21/09/2015

Data fine effettiva:

09/12/2015

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
29/12/2015
Data fine effettiva:
29/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [8])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [23]



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[26]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[17\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [27]

Dati aggiornati al 03/09/2022