

# Ecocentro Macomer

## Ecocentro Macomer



Realizzazione ecocentro comunale Macomer.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 114.680,12
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 114.680,12
- Risorse da spendere: € 0,00

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Macomer](#) [8]

Indirizzo:

Macomer, C.so Umberto I°

Attuatore:

[Comune di Macomer](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 114.680,12

Risorse impegnate:

€ 114.680,12

Risorse spese:

€ 114.680,12

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

28/02/2011

Data fine effettiva:

28/02/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

28/02/2011

Data fine effettiva:

29/01/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

27/09/2012

Data fine effettiva:

27/09/2012

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

**[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[24\]](#)**

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.5.a](#) [25]

Comune:

[Macomer](#) [8] ([NU](#) [7])



[26]

**[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[26\]](#)**


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [27]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [28]

Comune:

[Nuoro](#) [29] ([NU](#) [7])



[30]

**[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[30\]](#)**

[POR FESR 2014-2020](#) [31]

- [Asse VI](#) [32]

- [Azione 6.6.1](#) [33]

Comune:

[Orani](#) [34] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022