

Ecocentro Bultei

Ecocentro Bultei



Realizzazione ecocentro comunale Bultei.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

Dati finanziari

[1]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 87.785,34
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 87.785,34
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Bultei](#) [8]

Indirizzo:

Bultei, Via IV Novembre 10

Attuatore:

[Comune di Bultei](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 87.785,34

Risorse impegnate:

€ 87.785,34

Risorse spese:

€ 87.785,34

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

05/11/2009

Data fine effettiva:

05/11/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

03/11/2010

Data fine effettiva:

15/12/2010

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

18/01/2011

Data fine effettiva:

18/01/2011

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

Tivinci Srl [24]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [25]

- LdA 6.2.1.a [26]

Comune:

Alghero [27] (SS [7])



[28]

The Jonathan Project S.r.l. [28]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [25]

- LdA 6.2.1.a [26]

Comune:

Sassari [29] (SS [7])



[30]

Verding Srl [30]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [25]

- LdA 6.2.1.a [26]

Comune:

Alghero [27] (SS [7])

Vedi tutti [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022