

# Ecocentro Siamanna

## Ecocentro Siamanna



Realizzazione ecocentro comunale Siamanna.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 76.040,23
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 76.040,23
- Risorse da spendere: € 0,00

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Siamanna](#) [8]

Indirizzo:

Siamanna, Loc Serra Murdegu

Attuatore:

[Comune di Siamanna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 76.040,23

Risorse impegnate:

€ 76.040,23

Risorse spese:

€ 76.040,23

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

31/08/2010

Data fine effettiva:

31/08/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

18/01/2011

Data fine effettiva:

05/10/2011

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

18/10/2011

Data fine effettiva:

18/10/2011

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])



[28]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])



[31]

[PIA IND10 PERDAS PIP 451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022