

# Ecocentro San Gavino Monreale

## Ecocentro San Gavino Monreale

□

[1]

Realizzazione ecocentro comunale San Gavino Monreale.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

## Dati finanziari


**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 83.093,06
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 83.093,06
- Risorse da spendere: € 0,00

### Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [9]

Indirizzo:

San Gavino Monreale, Via Trento 2

Attuatore:

[Comune di San Gavino Monreale](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 83.093,06

Risorse impegnate:

€ 83.093,06

Risorse spese:

€ 83.093,06

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

07/12/2011

Data fine effettiva:

07/12/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

31/08/2012

Data fine effettiva:

05/02/2014

- **AUS - Cuirauu**  
Data inizio effettiva:  
05/03/2014  
Data fine effettiva:  
05/03/2014

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[ID SAID\\_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#)** [25]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])



[30]

**[ID SAID\\_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#)** [30]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [9] ([VS](#) [8])



[31]

**[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#)** [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [32]

- [Azione 4.1.1](#) [33]

Comune:

[Sanluri](#) [34] ([VS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022