

# Comune di Mamoiada - Riqualificazione urbana. Itinerari dell'identità e Centro servizi

## Comune di Mamoiada - Riqualificazione urbana. Itinerari dell'identità e Centro servizi

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 980.002,12
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 979.864,57

- Risorse da spendere: € 137,55

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Mamoiada](#) [9]

Indirizzo:

Mamoiada,

Attuatore:

[COMUNE DI MAMOIADA](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 980.002,12

Risorse impegnate:

€ 980.002,12

Risorse spese:

€ 979.864,57

Economie ammesse:

€137,55

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/05/2011

Data fine effettiva:

12/10/2011

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
05/09/2012  
Data fine effettiva:  
05/07/2013
- A05 - Collaudo  
Data inizio prevista:  
05/07/2013  
Data fine prevista:  
05/07/2013

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Suggerru](#) [22] ([CU](#) [18])[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia




[24]

### [Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [20]- [LdA 4.1.5.a](#) [25]

Comune:


[Macomer](#) [26] ([NU](#) [8])

[27]

### [Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [28]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [29]

Comune:

[Nuoro](#) [30] ([NU](#) [8])

[31]

### [Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [32]- [Asse VI](#) [33]- [Azione 6.6.1](#) [34]

Comune:

[Orani](#) [35] ([NU](#) [8])[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022