

Comune di Samugheo - Restauro e valorizzazione della chiesa parrocchiale San Sebastiano

Comune di Samugheo - Restauro e valorizzazione della chiesa parrocchiale San Sebastiano

☐ [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 396.156,65
- Risorse da impegnare: € 3.843,35

- Risorse spese: € 394.467,67
- Risorse da spendere: € 5.532,33

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Samugheo](#) [9]

Indirizzo:

Samugheo,

Attuatore:

[Comune di Samugheo](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 400.000,00

Risorse impegnate:

€ 396.156,65

Risorse spese:

€ 394.467,67

Economie ammesse:

€5.532,33

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

11/05/2012

Data fine effettiva:

11/05/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

05/09/2012

Data fine effettiva:

27/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

27/11/2015

Data fine effettiva:

27/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.3.1.a](#) [26]


Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [8])

[28]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [20]- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [8])

[31]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [8])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022