

Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Comune di Villanova Monteleone

Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Comune di Villanova Monteleone

□

 [1]

Progetto dal titolo "Ritornare a Minerva" concernente interventi di adeguamento, isolamento acustico, efficienza energetica e idrica nel Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS) di proprietà del Comune di Villanova Monteleone.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 118.280,70
- Risorse da impegnare: € 6.719,30

- Risorse spese: € 117.792,02
- Risorse da spendere: € 7.207,98

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.2.c](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Villanova Monteleone](#) [9]

Indirizzo:

Villanova Monteleone,

Attuatore:

[Comune di Villanova Monteleone](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 125.000,00

Risorse impegnate:

€ 118.280,70

Risorse spese:

€ 117.792,02

Economie ammesse:

€7.207,98

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

16/03/2013

Data fine effettiva:

31/03/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

04/10/2013

Data fine effettiva:

09/02/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

28/08/2015

Data fine effettiva:

28/08/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [8])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022