

Comune di Fluminimaggiore - Completamento del recupero ai fini culturali dell'ex miniera di Su Zurfuru

Comune di Fluminimaggiore - Completamento del recupero ai fini culturali dell'ex miniera di Su Zurfuru

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 783.570,10
- Risorse da impegnare: € 23.801,78

- Risorse spese: € 783.570,10
- Risorse da spendere: € 23.801,78

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [8]

Comune:

[Fluminimaggiore](#) [9]

Indirizzo:

Fluminimaggiore, via Vittorio Emanuele 200

Attuatore:

[Comune di Fluminimaggiore](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 807.371,88

Risorse impegnate:

€ 783.570,10

Risorse spese:

€ 783.570,10

Economie ammesse:

€23.801,78

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

20/04/2012

Data fine effettiva:

12/06/2012

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
21/03/2013
Data fine effettiva:
09/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
09/12/2015
Data fine effettiva:
17/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [8])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [8])[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Villamassargia](#) [24] ([CI](#) [8])



[25]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Villamassargia](#) [24] ([CI](#) [8])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[15\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [26]

Dati aggiornati al 03/09/2022