

Comune di Ulà Tirso - Recupero e riqualificazione ambientale del centro storico

Comune di Ulà Tirso - Recupero e riqualificazione ambientale del centro storico



Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 353.496,16
- Risorse da impegnare: € 4.250,00



- Risorse spese: € 353.496,16
- Risorse da spendere: € 4.250,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Ula' Tirso](#) [8]

Indirizzo:

Ula' Tirso, piazza Italia 1

Attuatore:

[Comune di Ulà Tirso](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 357.746,16

Risorse impegnate:

€ 353.496,16

Risorse spese:

€ 353.496,16

Economie ammesse:

€4.250,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

23/11/2011

Data fine effettiva:

23/11/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
23/04/2012
Data fine effettiva:
13/05/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
06/09/2013
Data fine effettiva:
06/09/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.3.1.a](#) [25]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [26] ([OR](#) [7])



[27]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [27]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Cabras](#) [29] ([OR](#) [7])



[30]

[PIA IND10 PERDAS PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.2.d](#) [31]

Comune:

[Paulilatino](#) [32] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022