

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Villaspeciosa

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Villaspeciosa

Realizzazione del progetto dal titolo "Anello_percorsi di mobilità sostenibile" - Intervento 1, Sostegno per la mobilità alternativa.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 98.619,15
- Risorse da impegnare: € 18.562,85

- Risorse spese: € 96.856,78
- Risorse da spendere: € 20.325,22

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [4]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Villaspeciosa](#) [8]

Indirizzo:

Villaspeciosa,

Attuatore:

[Comune di Villaspeciosa](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 117.182,00

Risorse impegnate:

€ 98.619,15

Risorse spese:

€ 96.856,78

Economie ammesse:

€20.325,22

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/03/2014

Data fine effettiva:

25/03/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

14/01/2015

Data fine effettiva:

30/07/2015

- **AUS - Corraudo**
Data inizio effettiva:
30/07/2015
Data fine effettiva:
30/07/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [4]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VIII \[25\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[26\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))



[28]

[ICOOLHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Pula \[31\]](#) ([CA \[7\]](#))



[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[33\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022