

Ciclabilità vecchia SS 130 in Comune di Elmas

Ciclabilità vecchia SS 130 in Comune di Elmas



L'intervento rappresenta un tassello del più complesso intervento per la dotazione di percorsi ciclopedonali del centro abitato di Elmas e per la interconnessione del centro abitato di Assemini, con lo stesso confinanti. L'intervento connette aree residenziali e direzionali (per la presenza del Teatro, di Parchi pubblici e di scuole). L'intervento si inserisce in un contesto urbano già dotato di un sistema di piste ciclabili esistenti.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 202.743,56
- Risorse da impegnare: € 47.256,44

- Risorse spese: € 201.559,03
- Risorse da spendere: € 48.440,97

[Dati generali](#)



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Elmas](#) [8]

Indirizzo:

Elmas,

Attuatore:

[Comune di Elmas](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 250.000,00

Risorse impegnate:

€ 202.743,56

Risorse spese:

€ 201.559,03

Economie ammesse:

€48.440,97

Temi prioritari:

Piste ciclabili

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/02/2013

Data fine effettiva:

10/07/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

24/10/2014

Data fine effettiva:

10/06/2015

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:
10/06/2015
- Data fine effettiva:
31/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[7\]](#))



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022