

# Mon serrato- riassetto piste esistenti, pista ciclabile lungo via riu mortu, connessione a piscina comunale e pista Terramaini.

## Mon serrato- riassetto piste esistenti, pista ciclabile lungo via riu mortu, connessione a piscina comunale e pista Terramaini.



I lavori previsti nel progetto finanziato constano nella realizzazione di una doppia pista ciclabile dedicata (una per senso di marcia) nelle vie Riu Mortu, San Valeriano e Via Gottardo ed il ripristino e la manutenzione sulle piste ciclabili esistenti al fine di completare l'anello ciclabile intorno alla città. Tale intervento consentirà il congiungimento del sistema di piste ciclabili in realizzazione nei comuni di Selargius e Quartucciu il alle scuole superiori "Scano" e "Besta" della stazione di San Gottardo, del centro sportivo e "parco dell'Ex aeroporto" ed il congiungimento alla pista ciclabile proveniente da Cagliari sul "Terramaini".

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 216.043,16
- Risorse da impegnare: € 63.956,84
  
- Risorse spese: € 214.906,13
- Risorse da spendere: € 65.093,87

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Monserrato](#) [8]

Indirizzo:

Monserrato,

Attuatore:

[Comune di Monserrato](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 280.000,00

Risorse impegnate:

€ 216.043,16

Risorse spese:

€ 214.906,13

Economie ammesse:

€65.093,87

Temi prioritari:

Piste ciclabili

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

08/04/2013

Data fine effettiva:

08/04/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

20/02/2015

Data fine effettiva:

04/04/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

13/09/2015

Data fine effettiva:

25/09/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion](#) [...] [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [20]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [7])



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022