

Alghero Rete ciclabile urbana da Calabona a Fertilia 2° stralcio funzionale

Alghero Rete ciclabile urbana da Calabona a Fertilia 2° stralcio funzionale

Il progetto prevede lavori di realizzazione di nuovi tratti del Lungomare ciclabile da Calabona a Fertilia. I lavori vanno ad integrare il tracciato di pista ciclabile, in sede propria, che attraverso la costa e la natura algherese si sviluppa per 11,40 Km, partendo dalla zona sud della città, in località Calabona, per arrivare fino al bivio della spiaggia delle Bombarde, dentro il parco di Porto Conte. La pavimentazione dei nuovi tratti di pista ciclabile, per una lunghezza complessiva di 2,1 Km, sarà eseguita in architettonico o tracciata direttamente su marciapiede, per rispettare la continuità con le pavimentazioni adiacenti ed andrà ad integrare le varie parti precedentemente realizzate. Nel centro storico la pista ciclabile sarà definita attraverso la segnaletica verticale.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 351.659,04
- Risorse da impegnare: € 48.340,96

- Risorse spese: € 351.518,35
- Risorse da spendere: € 48.481,65

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Alghero](#) [8]

Indirizzo:

Alghero,

Attuatore:

[Comune di Alghero](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 400.000,00

Risorse impegnate:

€ 351.659,04

Risorse spese:

€ 351.518,35

Economie ammesse:

€48.481,65

Temi prioritari:

Piste ciclabili

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/01/2014

Data fine effettiva:

31/12/2014

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
01/01/2014
Data fine effettiva:
30/11/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
28/12/2015
Data fine effettiva:
10/02/2016

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])



[27]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[Verding Srl](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022