

# Ciclabilità vecchia SS 130 in Comune di Assemini

## Ciclabilità vecchia SS 130 in Comune di Assemini



Intervento a valenza intercomunale asse Elmas – Assemini – Decimomannu, in quanto completa il tracciato esistente di collegamento tra il Comune di Elmas e quello di Decimomannu.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 485.000,32
- Risorse da impegnare: € 14.999,68
  
- Risorse spese: € 354.912,16
- Risorse da spendere: € 145.087,84

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:



[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Assemini](#) [8]

Indirizzo:

Assemini,

Attuatore:

[Comune di Assemini](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 500.000,00

Risorse impegnate:

€ 485.000,32

Risorse spese:

€ 354.912,16

Economie ammesse:

€145.087,84

Temi prioritari:

Piste ciclabili

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

02/12/2009

Data fine effettiva:

13/07/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

22/07/2015

Data fine effettiva:

09/11/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

20/12/2016

Data fine effettiva:

20/12/2016

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))



[29]

**[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[7\]](#))



[33]

**[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022