

Lavori di adeguamento e valorizzazione del "museo M.I.D.I." - Norbello

Lavori di adeguamento e valorizzazione del "museo M.I.D.I." - Norbello



La Regione Sardegna cofinanzia progetti di valorizzazione del sistema dei musei dell'Isola, investe nella cultura e, in particolare, nel sistema dei musei isolani. La cultura ha una grande importanza perché migliora la qualità della vita e aumenta l'interesse dei visitatori e dei turisti, rendendo possibile anche lo sviluppo di nuove attività produttive. Inoltre, la cultura è un fortissimo elemento identitario che accomuna i membri delle comunità intorno a valori condivisi. L'intervento si serve di una strategia di valorizzazione delle risorse storico culturali e paesaggistiche del territorio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 173.427,49
- Risorse da impegnare: € 26.572,51
- Risorse spese: € 171.603,13



- Risorse da spendere: € 28.396,87

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Norbello](#) [8]

Indirizzo:

Norbello, Piazza Municipio 1

Attuatore:

[Comune di Norbello](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 200.000,00

Risorse impegnate:

€ 173.427,49

Risorse spese:

€ 171.603,13

Economie ammesse:

€28.396,87

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/06/2013

Data fine effettiva:

30/08/2013

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
24/12/2013
Data fine effettiva:
31/07/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
31/07/2015
Data fine effettiva:
31/07/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.3.1.a](#) [26]


Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])

[28]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE IV](#) [3]- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])

[31]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022