

Percorso delle fonti - Ambito A - Unione dei Comuni del Barigadu - Fordongianus

Percorso delle fonti - Ambito A - Unione dei Comuni del Barigadu - Fordongianus

□ [1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 136.547,73
- Risorse da impegnare: € 3.131,37

- Risorse spese: € 136.118,21
- Risorse da spendere: € 3.560,89

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:



[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.c](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Fordongianus](#) [9]

Indirizzo:

Fordongianus,

Attuatore:

[Unione dei Comuni del Barigadu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 139.679,10

Risorse impegnate:

€ 136.547,73

Risorse spese:

€ 136.118,21

Economie ammesse:

€3.560,89

Temi prioritari:

Promozione dei beni naturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/11/2011

Data fine effettiva:

28/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

01/06/2013

Data fine effettiva:

21/06/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

21/06/2014

Data fine effettiva:

21/06/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [8])



[29]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [8])



[32]

[PIA IND10 PERDAS PIP 451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022