

040 Comune di Quartu Sant'Elena-- 4 Circolo scuola elementare-CA000209--- CA101079

040 Comune di Quartu Sant'Elena-- 4 Circolo scuola
elementare-CA000209---CA101079

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 284.917,71
- Risorse da impegnare: € 15.082,29

- Risorse spese: € 279.405,03
- Risorse da spendere: € 20.594,97

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]



Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]

Azione:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Quartu Sant'Elena](#) [8]

Indirizzo:

Quartu Sant'Elena,

Attuatore:

[Comune di Quartu Sant'Elena](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 284.917,71

Risorse spese:

€ 279.405,03

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/06/2012

Data fine effettiva:

16/11/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

16/09/2015

Data fine prevista:

26/09/2015

Data inizio effettiva:

21/09/2013

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

30/01/2017

Data fine prevista:

30/07/2017

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VIII \[28\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA \[7\]](#))



[31]

[ICOOLHUNT SRL \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Pula \[34\]](#) ([CA \[7\]](#))



[35]

[SarduPro S.r.l. \[35\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022