

020 Comune di Esterzili-- Palestra scolastica----

020 Comune di Esterzili-- Palestra scolastica----

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 263.774,00
- Risorse da impegnare: € 36.226,00
- Risorse spese: € 263.774,00
- Risorse da spendere: € 36.226,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Esterzili](#) [8]

Indirizzo:

Esterzili,

Attuatore:

[Comune di Esterzili](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 263.774,00

Risorse spese:

€ 263.774,00

Economie ammesse:

€36.226,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/07/2011

Data fine effettiva:

10/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

12/12/2012

Data fine effettiva:

09/10/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/10/2013

Data fine effettiva:

10/12/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VIII [27]

- Azione 8.1.1 [28]

Comune:

Cagliari [29] (CA [7])



[30]

ICOOLHUNT SRL [30]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [31]

- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Pula [33] (CA [7])



[34]

SarduPro S.r.l. [34]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [31]

- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Cagliari [29] (CA [7])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022