

# 116 Comune di Orotelli-- Scuola media via Nuoro-NU000326---

## 116 Comune di Orotelli-- Scuola media via Nuoro-NU000326---

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 419.999,99
- Risorse da impegnare: € 0,01
  
- Risorse spese: € 419.999,98
- Risorse da spendere: € 0,02

### [Dati generali](#)



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Orotelli](#) [8]

Indirizzo:

Orotelli,

Attuatore:

[Comune di Orotelli](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 420.000,00

Risorse impegnate:

€ 419.999,99

Risorse spese:

€ 419.999,98

Economie ammesse:

€0,02

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

20/07/2011

Data fine effettiva:

12/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

02/07/2012

Data fine effettiva:

17/03/2014

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:  
17/03/2014
- Data fine effettiva:  
17/03/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[26\]](#)

Comune:

[Macomer \[27\]](#) ([NU \[7\]](#))



[28]

### [Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE II \[3\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[29\]](#)

Comune:

[Nuoro \[30\]](#) ([NU \[7\]](#))



[31]

### [Parco e centro servizi del Monte Gonare \[31\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[32\]](#)

- [Asse VI \[33\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[34\]](#)

Comune:

[Orani \[35\]](#) ([NU \[7\]](#))

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022