

183 Provincia di Oristano - Istituto autonomo Terralba Ales Mogoro - OR101769

-

183 Provincia di Oristano - Istituto autonomo Terralba Ales Mogoro - OR101769 -

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 298.199,08
- Risorse da impegnare: € 1.800,92

- Risorse spese: € 298.092,44
- Risorse da spendere: € 1.907,56

[Dati generali](#)

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]



Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]

Azione:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Ales](#) [8]

Indirizzo:

Ales,

Attuatore:

[Provincia di Oristano](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 298.199,08

Risorse spese:

€ 298.092,44

Economie ammesse:

€1.907,56

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/08/2011

Data fine effettiva:

18/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

21/06/2013

Data fine effettiva:

13/09/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

13/09/2014

Data fine effettiva:

18/03/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.3.1.a](#) [28]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [29] ([OR](#) [7])



[30]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [30]


[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [31]

Comune:

[Cabras](#) [32] ([OR](#) [7])



[33]

[PIA IND10 PERDAS PIP 451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.2.d](#) [34]

Comune:

[Paulilatino](#) [35] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022