

129 Comune di Elini - Istituto comprensivo Deledda - NU000127 -

129 Comune di Elini - Istituto comprensivo Deledda - NU000127 -

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 418.383,16
- Risorse da impegnare: € 1.616,84

- Risorse spese: € 403.692,22
- Risorse da spendere: € 16.307,78

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Elini](#) [8]

Indirizzo:

Elini, via Pompei

Attuatore:

[Comune di Elini](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 420.000,00

Risorse impegnate:

€ 418.383,16

Risorse spese:

€ 403.692,22

Economie ammesse:

€16.307,78

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

15/05/2010

Data fine effettiva:

07/12/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

13/07/2012

Data fine effettiva:

09/05/2013

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
24/12/2013
Data fine effettiva:
24/12/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Jerzu](#) [28] ([OG](#) [7])



[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [3]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Lanusei](#) [31] ([OG](#) [7])



[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE III](#) [33]

- [LdA 3.1.1.b](#) [34]

Comune:

[Tortolì](#) [35] ([OG](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022