

090 Provincia di Carbonia Iglesias - Istituto nautico Colombo Carloforte - CA101869 -

090 Provincia di Carbonia Iglesias - Istituto nautico Colombo Carloforte - CA101869 -

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 293.236,52
- Risorse da impegnare: € 96.763,48

- Risorse spese: € 251.413,21
- Risorse da spendere: € 138.586,79

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]



AZIONE:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [7]

Comune:

[Carloforte](#) [8]

Indirizzo:

Carloforte,

Attuatore:

[Provincia di Carbonia-Iglesias](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 390.000,00

Risorse impegnate:

€ 293.236,52

Risorse spese:

€ 251.413,21

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

11/07/2011

Data fine effettiva:

13/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

01/09/2015

Data fine prevista:

31/12/2018

Data inizio effettiva:

01/12/2015

Data fine effettiva:

n.u.

- A05 - Collaudo
Data inizio prevista:
01/01/2019
Data fine prevista:
08/01/2019

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [7])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [7])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE V \[13\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[14\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[26\] \(CI \[7\]\)](#)



[27]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE V \[13\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[14\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[26\] \(CI \[7\]\)](#)



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[17\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE V \[13\]](#)

- [LdA 5.1.2.a URB \[18\]](#)

Comune:

[Carbonia \[19\] \(CI \[7\]\)](#)

[Vedi tutti \[28\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022