

264 Comune di Villacidro - Scuola media - CA000540-CA100785 -

264 Comune di Villacidro - Scuola media - CA000540-CA100785 -

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 440.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 440.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]



AZIONE:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Villacidro](#) [8]

Indirizzo:

Villacidro,

Attuatore:

[Comune di Villacidro](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 440.000,00

Risorse impegnate:

€ 440.000,00

Risorse spese:

€ 440.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

25/10/2011

Data fine effettiva:

25/10/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/12/2013

Data fine effettiva:

21/06/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

24/08/2017

Data inie erettiva:

24/08/2017

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macrozion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” \[26\]](#)


[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VI \[28\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[29\]](#)

Comune:

[Villacidro \[8\]](#) ([VS \[7\]](#))



[30]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” \[30\]](#)


[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VI \[28\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[29\]](#)

Comune:

[San Gavino Monreale \[31\]](#) ([VS \[7\]](#))



[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse IV \[33\]](#)

- [Azione 4.1.1 \[34\]](#)

Comune:

[Sanluri \[35\]](#) ([VS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022