

124 Provincia di Nuoro - I.T.C.G. Oggiano Siniscola - NU000421-

124 Provincia di Nuoro - I.T.C.G. Oggiano Siniscola - NU000421-

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 248.082,29
- Risorse da impegnare: € 51.917,71

- Risorse spese: € 246.340,96
- Risorse da spendere: € 53.659,04

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]



AZIONE:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Siniscola](#) [8]

Indirizzo:

Siniscola,

Attuatore:

[Provincia di Nuoro](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 248.082,29

Risorse spese:

€ 246.340,96

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/04/2013

Data fine effettiva:

08/10/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

02/10/2014

Data fine prevista:

25/05/2015

Data inizio effettiva:

02/10/2014

Data fine effettiva:

n.u.

- A05 - Collaudo
Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.5.a](#) [27]

Comune:

[Macomer](#) [28] ([NU](#) [7])



[29]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE II](#) [30]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Nuoro](#) [32] ([NU](#) [7])



[33]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [33]

[POR FESR 2014-2020](#) [34]

- [Asse VI](#) [35]

- [Azione 6.6.1](#) [36]

Comune:

[Orani](#) [37] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [38]

Dati aggiornati al 03/09/2022