

138 Comune di Talana - Scuola elementare - NU000231-

138 Comune di Talana - Scuola elementare - NU000231-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 346.688,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 344.915,14
- Risorse da spendere: € 1.772,86

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Talana](#) [8]

Indirizzo:

Talana, via Santa Maria

Attuatore:

[Comune di Talana](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 346.688,00

Risorse impegnate:

€ 346.688,00

Risorse spese:

€ 344.915,14

Economie ammesse:

€1.772,86

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/10/2011

Data fine effettiva:

26/10/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

31/01/2013

Data fine effettiva:

01/11/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

01/10/2014

Data fine effettiva:

01/10/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr. \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Jerzu \[28\]](#) ([OG \[7\]](#))



[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE II \[3\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[30\]](#)

Comune:

[Lanusei \[31\]](#) ([OG \[7\]](#))



[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE III \[33\]](#)

- [LdA 3.1.1.b \[34\]](#)

Comune:

[Tortoli' \[35\]](#) ([OG \[7\]](#))

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022

