

111 COMUNE DI MACOMER-- SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA---NU100861-

111 COMUNE DI MACOMER-- SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA---NU100861-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 296.969,25
- Risorse da impegnare: € 3.030,75

- Risorse spese: € 290.558,40
- Risorse da spendere: € 9.441,60

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Macomer](#) [8]

Indirizzo:

Macomer,

Attuatore:

[Comune di Macomer](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 296.969,25

Risorse spese:

€ 290.558,40

Economie ammesse:

€9.441,60

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/03/2010

Data fine effettiva:

06/08/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

24/07/2013

Data fine effettiva:

09/06/2015

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
01/08/2014
Data fine effettiva:
10/07/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [8] ([NU](#) [7])



[27]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[27\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [3]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [28]

Comune:

[Nuoro](#) [29] ([NU](#) [7])



[30]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[30\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [31]

- [Asse VI](#) [32]

- [Azione 6.6.1](#) [33]

Comune:

[Orani](#) [34] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022