

189 COMUNE DI AGLIENTU-- SCUOLA MEDIA-SS000309---

189 COMUNE DI AGLIENTU-- SCUOLA MEDIA-SS000309---

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 71.981,56
- Risorse da impegnare: € 8.496,75

- Risorse spese: € 71.720,22
- Risorse da spendere: € 8.758,09

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]

Azione:



[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Aglientu](#) [8]

Indirizzo:

Aglientu,

Attuatore:

[Comune di Aglientu](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 80.478,31

Risorse impegnate:

€ 71.981,56

Risorse spese:

€ 71.720,22

Economie ammesse:

€8.758,09

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

14/03/2012

Data fine effettiva:

14/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

22/02/2016

Data fine effettiva:

30/07/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

02/11/2016

Data fine effettiva:

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [7])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in via De Cupis Acquisi \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [26] ([OT](#) [7])



[27]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Olbia](#) [29] ([OT](#) [7])



[30]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [8] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022