

259-COMUNE DI SANLURI-SCUOLA MEDIA- CA101350---

259-COMUNE DI SANLURI-SCUOLA MEDIA-CA101350---

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 293.659,18
- Risorse da impegnare: € 6.340,82

- Risorse spese: € 292.903,69
- Risorse da spendere: € 7.096,31

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]

Azione:



[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Sanluri](#) [8]

Indirizzo:

Sanluri,

Attuatore:

[Comune di Sanluri](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 293.659,18

Risorse spese:

€ 292.903,69

Economie ammesse:

€7.096,31

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

25/05/2012

Data fine effettiva:

22/03/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

27/02/2014

Data fine effettiva:

29/11/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

15/04/2015

Data fine effettiva:

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[ID SAID_004 Efficienzamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotta 3.2](#) [20]


[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse VI](#) [28]

- [Azione 6.3.1](#) [29]

Comune:

[Villacidro](#) [30] ([VS](#) [7])



[31]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [31]


[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse VI](#) [28]

- [Azione 6.3.1](#) [29]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [32] ([VS](#) [7])



[33]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [33]

[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse IV](#) [34]

- [Azione 4.1.1](#) [35]

Comune:

[Sanluri](#) [8] ([VS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022