

Bonifica amianto - Comune di Nuoro - ex inceneritore loc. "Tuccurutai"

Bonifica amianto - Comune di Nuoro - ex inceneritore loc. "Tuccurutai"



Bonifica dall'amianto degli immobili presso l'ex inceneritore in loc. "Tuccurutai" per la rimozione dei manufatti contenenti amianto. La Regione Sardegna, attraverso il POR FESR, ha finanziato interventi di bonifica dall'amianto destinati alle Province. Il progetto rientra fra le azioni di tutela ambientale e di prevenzione dei rischi e dei danni ambientali.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 530.273,34
- Risorse da impegnare: € 105.620,66
- Risorse spese: € 475.321,72
- Risorse da spendere: € 160.572,28

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Nuoro](#) [8]

Indirizzo:

Nuoro,

Attuatore:

[Comune di Nuoro](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 635.894,00

Risorse impegnate:

€ 530.273,34

Risorse spese:

€ 475.321,72

Economie ammesse:

€160.572,28

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

23/11/2011

Data fine effettiva:

31/12/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

26/04/2013

Data fine effettiva:

21/11/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

18/02/2015

Data fine effettiva:

18/02/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[24\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.5.a](#) [25]

Comune:

[Macomer](#) [26] ([NU](#) [7])



[27]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[27\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [28]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [29]

Comune:

[Nuoro](#) [8] ([NU](#) [7])



[30]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[30\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [31]

- [Asse VI](#) [32]

- [Azione 6.6.1](#) [33]

Comune:

[Orani](#) [34] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022