Logo Regione Sardegna

Lavori di sistemazione sottoservizi e pavimentazione stradale Quartiere Villanova

Lavori di sistemazione sottoservizi e pavimentazione stradale Quartiere Villanova

 [1]

L'intervento rientra nell'ambito del programma di riqualificazione del centro storico del Comune di Cagliari e prevede i lavori di sistemazione dei sottoservizi e la pavimentazione stradale Quartiere Villanova.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.478.798,95
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 3.478.798,95
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE V [4]
Linea:
LdA 5.1.2.a CRP [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Rinnovamento urbano e rurale [7]
Provincia:
Cagliari [8]
Comune:
Cagliari [9]
Indirizzo:
Cagliari, via Roma 145
Attuatore:
Colle San Michele Srl [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 3.478.798,95
Risorse impegnate:
€ 3.478.798,95
Risorse spese:
€ 3.478.798,95
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  30/06/2008
  Data fine effettiva:
  16/10/2008
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  01/12/2008
  Data fine effettiva:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

28/10/2010

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  28/10/2010
  Data fine effettiva:
  29/09/2011

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

 [12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

 [16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

 [20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]


POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:
Buggerru [23] (CI [19])

Vedi tutti [24]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Altri progetti nella provincia

 [25]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]

POR FESR 2014-2020 [26]
- Asse VIII [27]
- Azione 8.1.1 [28]

Comune:
Cagliari [9] (CA [8])

 [29]

ICOOLHUNT SRL [29]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:
Pula [32] (CA [8])

 [33]

SarduPro S.r.l. [33]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:
Cagliari [9] (CA [8])

Vedi tutti [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna