Logo Regione Sardegna

Viabilità ciclabile e pedonale interna al parco e connessione alla viabilità ciclabile del Comune di Quartu Sant'Elena – Completamento

Viabilità ciclabile e pedonale interna al parco e connessione alla viabilità ciclabile del Comune di Quartu Sant'Elena – Completamento

[1]

Viabilità ciclabile e pedonale interna al parco e connessione alla viabilità ciclabile del Comune di Quartu Sant'Elena – Completamento.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 553.311,68
- Risorse da impegnare: € 126.688,32

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse spese: € 488.362,85
- Risorse da spendere: € 191.637,15

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE V [4]
Linea:
LdA 5.1.1.b [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Trasporti e infrastrutture a rete [7]
Provincia:
Cagliari [8]
Comune:
Cagliari [9]
Indirizzo:
Cagliari,
Attuatore:
Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 680.000,00
Risorse impegnate:
€ 553.311,68
Risorse spese:
€ 488.362,85
Economie ammesse:
€191.637,15
Temi prioritari:
Piste ciclabili

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  22/07/2010
  Data fine effettiva:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

21/08/2010

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  15/11/2012
  Data fine effettiva:
  07/12/2013
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  31/01/2014
  Data fine effettiva:
  11/07/2014

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Comune:
Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

 [25]
Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]
POR FESR 2014-2020 [26]
- Asse VIII [27]
- Azione 8.1.1 [28]
Comune:
Cagliari [9] (CA [8])

[29]
ICOOLHUNT SRL [29]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]
Comune:
Pula [32] (CA [8])

[33]
SarduPro S.r.l. [33]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]
Comune:
Cagliari [9] (CA [8])
Vedi tutti [34]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna