Logo Regione Sardegna

Comune di Benetutti - Intervento di efficientamento delle reti

Comune di Benetutti - Intervento di efficientamento delle reti

[1]

Intervento di efficientamento delle reti inserito nell'ambito delle azioni di animazione e comunicazione volte alla diffusione dei sistemi intelligenti supportate da comunità che abbiano avviato o intendano avviare attività di efficientamento delle infrastrutture elettriche del sistema di distribuzione locale, rendendolo funzionale per la gestione della produzione distribuita di energia elettrica e compatibili con le richieste delle utenze locali.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 347.113,14
- Risorse da impegnare: € 92.886,86

- Risorse spese: € 340.043,65
- Risorse da spendere: € 99.956,35

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE III [4]
Linea:
LdA 3.1.2.b IND [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Energia e efficienza energetica [7]
Provincia:
Sassari [8]
Comune:
Benetutti [9]
Indirizzo:
Benetutti,
Attuatore:
Comune di Benetutti [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 440.000,00
Risorse impegnate:
€ 347.113,14
Risorse spese:
€ 340.043,65
Economie ammesse:
€99.956,35
Temi prioritari:
Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  14/07/2015
  Data fine effettiva:
  07/09/2015
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

28/12/2015
Data fine effettiva:
28/12/2015

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  28/12/2015
  Data fine effettiva:
  28/12/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

 [12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

 [17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

 [21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [22]
- LdA 4.1.2.b [23]

Comune:
Buggerru [24] (CI [20])

Vedi tutti [25]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Altri progetti nella provincia

 [26]

Tivinci Srl [26]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [27]
- LdA 6.2.1.a [28]

Comune:

Alghero [29] (SS [8])

 [30]

The Jonathan Project S.r.l. [30]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [27]
- LdA 6.2.1.a [28]

Comune:

Sassari [31] (SS [8])

 [32]

Verding Srl [32]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [27]
- LdA 6.2.1.a [28]

Comune:

Alghero [29] (SS [8])

Vedi tutti [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna