Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del piazzale della Chiesa parrocchiale San Basilio nonché dei muri di sostegno nell’area dell’Orto Beneficio parrocchiale. Comune di Sennori

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del piazzale della Chiesa parrocchiale San Basilio nonché dei muri di sostegno nell’area dell’Orto Beneficio parrocchiale. Comune di Sennori

[1]

Interventi di consolidamento e stabilizzazione versante.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse impegnate: € 600.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 594.430,13
- Risorse da spendere: € 5.569,87

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE IV [4]
Linea:
LdA 4.1.1.a [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [7]
Provincia:
Sassari [8]
Comune:
Sennori [9]
Indirizzo:
Sennori, Via Brigata Sassari 13
Attuatore:
Comune di Sennori [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 600.000,00
Risorse impegnate:
€ 600.000,00
Risorse spese:
€ 594.430,13
Economie ammesse:
€5.569,87
Temi prioritari:
Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Data inizio effettiva:
13/02/2015
Data fine effettiva:
04/03/2015

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  04/06/2015
  Data fine effettiva:
  23/09/2015
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  23/09/2015
  Data fine effettiva:
  23/09/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [4]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [20])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

[25]
Tivinci Srl [25]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Alghero [28] (SS [8])

[29]
The Jonathan Project S.r.l. [29]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Sassari [30] (SS [8])

[31]
Verding Srl [31]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Alghero [28] (SS [8])
Vedi tutti [32]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna