Metropolitana di Cagliari/Linea 3/Gottardo-Policlinico

Metropolitana di Cagliari/Linea 3/Gottardo-Policlinico

L'intervento riguarda il collegamento della linea 1 dal terminale di San Gottardo al Policlinico e, quindi, alla Cittadella Universitaria di Monserrato. La tratta è lunga circa 1.8 km e si sviluppa quasi interamente in viadotto. Questa estensione costituisce un importante tratto funzionale del sistema metropolitano, in quanto consente di collegare la Cittadella Universitaria ed il Policlinico Universitario con la linea 1 e quindi con la zona centrale di Cagliari: Piazza Repubblica. L'opera avrà ricadute positive sia sulla mobilità sia sull'aspetto urbanistico.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 21.514.353,30
- Risorse da impegnare: € 2.798.146,70

- Risorse spese: € 20.424.682,51
- Risorse da spendere: € 3.887.817,49

Dati generali

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE V [3]
Linea:
LdA 5.1.1.a TRA [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Trasporti e infrastrutture a rete [6]
Provincia:
Cagliari [7]
Comune:
Monserrato [8]
Indirizzo:
Monserrato,
Attuatore:
ARST S.P.A. [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 24.312.500,00
Risorse impegnate:
€ 21.514.353,30
Risorse spese:
€ 20.424.682,51
Economie ammesse:
€3.887.817,49
Temi prioritari:
Trasporti urbani

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  08/03/2010
  Data fine effettiva:
  04/04/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  19/04/2011
  Data fine effettiva:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

20/05/2014

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  10/11/2010
  Data fine effettiva:
  16/12/2015

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [3]
- LdA 5.2.1.a [12]

Comune:
Luogosanto [13] (OT [14])

[15]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [15]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [3]
- LdA 5.1.2.a URB [16]

Comune:
Carbonia [17] (CI [18])

[19]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [19]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [20]
- LdA 4.1.2.b [21]

Comune:
Buggerru [22] (CI [18])

Vedi tutti [23]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Altri progetti nella provincia


[24]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [24]

POR FESR 2014-2020 [25]

- Asse VIII [26]
- Azione 8.1.1 [27]

Comune:

Cagliari [28] (CA [7])

[29]

ICOOLHUNT SRL [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:

Pula [32] (CA [7])

[33]

SarduPro S.r.l. [33]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:

Cagliari [28] (CA [7])

Vedi tutti [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna