Logo Regione Sardegna

151 Comune di Genoni - Scuola media - palestra - NU100641-

151 Comune di Genoni - Scuola media - palestra - NU100641-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 247.216,71
- Risorse da impegnare: € 2.783,29

- Risorse spese: € 246.876,95
- Risorse da spendere: € 3.123,05

Dati generali

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE II [3]
Linea:
LdA 2.2.1.a [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Istruzione [6]
Provincia:
Oristano [7]
Comune:
Genoni [8]
Indirizzo:
Genoni,
Attuatore:
Comune di Genoni [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 250.000,00
Risorse impegnate:
€ 247.216,71
Risorse spese:
€ 246.876,95
Economie ammesse:
€3.123,05
Temi prioritari:
Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  01/08/2011
  Data fine effettiva:
  22/12/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  25/10/2012
  Data fine effettiva:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

30/09/2015
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  22/02/2015
  Data fine effettiva:
  22/02/2015

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

 [11]
Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]
Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

 [16]
Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]
Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

 [20]
Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Altri progetti nella provincia

 [25]

Silvio Carta s.r.l. [25]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]
- LdA 6.3.1.a [27]

Comune:

Baratili San Pietro [28] (OR [7])

 [29]


PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE IV [21]
- LdA 4.2.2.a CRP [30]

Comune:

Cabras [31] (OR [7])

 [32]

PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa [32]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.2.d [33]

Comune:

Paulilatino [34] (OR [7])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna