Logo Regione Sardegna

214 Comune di Castelsardo - Istituto comprensivo - SS000329-SS000734 -

214 Comune di Castelsardo - Istituto comprensivo - SS000329-SS000734 -

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 76.164,91
- Risorse da impegnare: € 56.135,09

- Risorse spese: € 76.164,90
- Risorse da spendere: € 56.135,10

Dati generali

Programma:
Piano di Azione Coesione [2]
Linea:
Linea - Istruzione [3]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Azione:
Azione - Potenziamento strutture scolastiche [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Istruzione [6]
Provincia:
Sassari [7]
Comune:
Castelsardo [8]
Indirizzo:
Castelsardo, via Colombo
Attuatore:
Comune di Castelsardo [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 132.300,00
Risorse impegnate:
€ 76.164,91
Risorse spese:
€ 76.164,90
Economie ammesse:
€56.135,10
Temi prioritari:
Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  29/04/2011
  Data fine effettiva:
  01/08/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  09/09/2013
  Data fine effettiva:
  13/08/2014
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  10/09/2014

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Data fine effettiva:
10/11/2014

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE IV [22]
- LdA 4.1.2.b [23]

Comune:
Buggerru [24] (CI [20])

Vedi tutti [25]

Altri progetti nella provincia

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

[26]

Tivinci Srl [26]

POR FESR 2007-2013 [12]

- ASSE VI [27]
- LdA 6.2.1.a [28]

Comune:

Alghero [29] (SS [7])

[30]

The Jonathan Project S.r.l. [30]

POR FESR 2007-2013 [12]

- ASSE VI [27]
- LdA 6.2.1.a [28]

Comune:

Sassari [31] (SS [7])

[32]

Verding Srl [32]

POR FESR 2007-2013 [12]

- ASSE VI [27]
- LdA 6.2.1.a [28]

Comune:

Alghero [29] (SS [7])

Vedi tutti [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna