090 Provincia di Carbonia Iglesias - Istituto nautico Colombo Carloforte - CA101869 -

090 Provincia di Carbonia Iglesias - Istituto nautico Colombo Carloforte - CA101869 -

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 293.236,52
- Risorse da impegnare: € 96.763,48

- Risorse spese: € 251.413,21
- Risorse da spendere: € 138.586,79

Dati generali

Programma:
Piano di Azione Coesione [2]
Linea:
Linea - Istruzione [3]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Azione:
Azione - Potenziamento strutture scolastiche [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Istruzione [6]
Provincia:
Carbonia-Iglesias [7]
Comune:
Carloforte [8]
Indirizzo:
Carloforte,
Attuatore:
Provincia di Carbonia-Iglesias [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 390.000,00
Risorse impegnate:
€ 293.236,52
Risorse spese:
€ 251.413,21
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  11/07/2011
  Data fine effettiva:
  13/09/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio prevista:
  01/09/2015
  Data fine prevista:
  31/12/2018
  Data inizio effettiva:
  01/12/2015
  Data fine effettiva:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

n.d.

- A05 - Collaudo
  Data inizio prevista:
  01/01/2019
  Data fine prevista:
  08/01/2019

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [7])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:
Buggerru [23] (CI [7])

Vedi tutti [24]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Logo Regione Sardegna

Altri progetti nella provincia

[25]

Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri [...] [25]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Villamassargia [26] (CI [7])

[27]

Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re [...] [27]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Villamassargia [26] (CI [7])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [7])

Vedi tutti [28]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna