044-COMUNE DI SAN SPERATE-ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIA DELEDDA-CA000239---

044-COMUNE DI SAN SPERATE-ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIA DELEDDA-CA000239---

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 348.588,51
- Risorse da impegnare: € 60.550,63

- Risorse spese: € 325.067,80
- Risorse da spendere: € 84.071,34

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE II [3]
Linea:
LdA 2.2.1.a [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Istruzione [6]
Provincia:
Cagliari [7]
Comune:
San Sperate [8]
Indirizzo:
San Sperate,
Attuatore:
Comune di San Sperate [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 409.139,14
Risorse impegnate:
€ 348.588,51
Risorse spese:
€ 325.067,80
Economie ammesse:
€84.071,34
Temi prioritari:
Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  20/02/2014
  Data fine effettiva:
  20/02/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

30/03/2015
Data fine effettiva:
30/09/2016

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  30/12/2016
  Data fine effettiva:
  30/12/2016

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]
Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]
Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Altri progetti nella provincia


[25]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VIII [27]
- Azione 8.1.1 [28]

Comune:

Cagliari [29] (CA [7])

[30]

ICOOLHUNT SRL [30]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Pula [33] (CA [7])

[34]

SarduPro S.r.l. [34]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Cagliari [29] (CA [7])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna