Sistemazione parco urbano dell’acquario di Cala Gonone in località “La Favorita”

Sistemazione parco urbano dell’acquario di Cala Gonone in località “La Favorita”

Il progetto riguarda la sistemazione del parco urbano dell’acquario di Cala Gonone in località “La Favorita”. La riqualificazione dell'area, adiacente all'aquario, oltre che costituire il recupero di un'area verde di notevole pregio paesaggistico, contribuisce ad accrescere l’attrattività dell'area. Sono stati realizzati percorsi e marciapiedi, sistemata la raccolta delle acque piovane e il sitema di irrigazione, installati apparecchi per l'illuminazione ed elementi di arredo urbano.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 399.492,07
- Risorse da impegnare: € 507,93

- Risorse spese: € 397.309,02
- Risorse da spendere: € 2.690,98

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE V [3]
Linea:
LdA 5.2.1.a CRP [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Rinnovamento urbano e rurale [6]
Provincia:
Nuoro [7]
Comune:
Dorgali [8]
Indirizzo:
Dorgali, Corso Umberto 37
Attuatore:
Comune di Dorgali [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 400.000,00
Risorse impegnate:
€ 399.492,07
Risorse spese:
€ 397.309,02
Economie ammesse:
€2.690,98
Temi prioritari:
Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  08/04/2015
  Data fine effettiva:
  08/04/2015
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

07/05/2015
Data fine effettiva:
30/10/2015

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  30/10/2015
  Data fine effettiva:
  20/11/2015

Lascia un commento [10]

Galleria

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [3]
- LdA 5.2.1.a [12]

Comune:
Luogosanto [13] (OT [14])

[15]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [15]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [3]
- LdA 5.1.2.a URB [16]

Comune:
Carbonia [17] (CI [18])

[19]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [19]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [20]
- LdA 4.1.2.b [21]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Comune:
Buggerru [22] (CI [18])
Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia


[24]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazion [...] [24]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [20]
- LdA 4.1.5.a [25]
Comune:
Macomer [26] (NU [7])


[27]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [27]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE II [28]
- LdA 2.2.2.c Pol. so. [29]
Comune:
Nuoro [30] (NU [7])


[31]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [31]
POR FESR 2014-2020 [32]
- Asse VI [33]
- Azione 6.6.1 [34]
Comune:
Orani [35] (NU [7])
Vedi tutti [36]
Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna