Logo Regione Sardegna

Organizzazione del sistema di viabilità e accessibilità veicolare alla freccia litoranea di Punta S'Aliga

Organizzazione del sistema di viabilità e accessibilità veicolare alla freccia litoranea di Punta S'Aliga

[1]

Recupero e valorizzazione dei percorsi veicolari di accesso al settore spiaggia ed al settore lagunare di Punta S'Aliga attraverso la riqualificazione e sistemazione dei percorsi stradali sterrati, il controllo degli accessi motorizzati e l'organizzazione di aree di sosta.
In particolare l'intervento è inteso a risolvere il problema legato all'attuale degrado e inadeguatezza della sede stradale che rende impraticabile la pista di accesso al sito, oltre che a quello legato alla frequentazione/transito incontrollato del settore.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 142.582,54
- Risorse da impegnare: € 0,01

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse spese: € 141.937,22
- Risorse da spendere: € 645,33

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE IV [4]
Linea:
LdA 4.2.1.a [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [7]
Provincia:
Carbonia-Iglesias [8]
Comune:
Portoscuso [9]
Indirizzo:
Portoscuso,
Attuatore:
Comune di Portoscuso [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 142.582,55
Risorse impegnate:
€ 142.582,54
Risorse spese:
€ 141.937,22
Economie ammesse:
€645,33
Temi prioritari:
Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  21/09/2011
  Data fine effettiva:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

10/12/2012

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  16/12/2013
  Data fine effettiva:
  30/11/2015
- A05 - Collaudo
  Data inizio prevista:
  01/12/2015
  Data fine prevista:
  01/12/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [8])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [4]
- LdA 4.1.2.b [21]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Comune:
Buggerru [22] (CI [8])
Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia

[24]
Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri [...] [24]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]
Comune:
Villamassargia [25] (CI [8])

[26]
Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re [...] [26]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]
Comune:
Villamassargia [25] (CI [8])

[17]
Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]
Comune:
Carbonia [19] (CI [8])
Vedi tutti [27]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna